

Отчет Работ Мардакян 02.03-07.03

№	Наименование работ	Ответств	% вып	факт	Комментарий
	Герметизация примыканий делатей фибробетонна и кровли	Нураддин	100	100	
	Монтаж утеплителя на стены мансарды	Саша 2	50	50	
	Монтаж фасада черной кухни	Саша 2	60	60	
	Монтаж фасада зимнего сада	Саша 2	95	95	до 130
	Демонтаж фибробетона в гарей до бетонных колон	Саша	100	100	
	Ошлифовка стен помещения резервура	Саша	100	100	
	Концепт МК футбольного поля	Оля	50	50	
	Заказ резервуаров для воды	Дмитрий/Олег	60	60	заказ сделан
	Эскиз осветительного оборудования и розеток и щита в резервуарах	Оля	50	10	
	Эскиз канала сетей от котельной	Оля	100	20	
	Чертеж по канализации в работу	Air-On	100	100	
	Монтаж магистралей кондиционирования 0 этаж	AirON	100	20	
	Монтаж профиля прегородок на пол 3этаж	Саша	100	100	
	Спланировать монтаж утеплителя на все полы в доме (до подложки под ТП) начинаем с подвала	Филипп	100	100	1.в полвале укладка после монтажа кондиц. и канализации.2 кладка утплителя после прокладки инженерных сетей
	Изменение чертежей по пироагам пола	Оля	100	100	Меняем пир плиту на XPS и тольщины базальт высокой плотности и где лаги там не плотный, не олиргенный
	План отверстий в бетоне в помещение 5.1, 5.0	AirON	100	100	чертеж пришел 06/03/26
	Устройсво отворсвий в помещение 5.1 и 5.0	Филипп	100	0	не было чертежа
	Частичный ремонт стен и пола помещения резервуара	Саша		100	
	Открытие дверного проема на 2м этаже	Саша		100	