

Отчет Работ Мардакян 16.02-21.02					
№	Наименование работ	Ответств	% вып	факт	Комментарий
1	Подрезать деталь центрального фронтона (монтаж декоративной лепки)	Нураддин / Саша2	100	50	Декор элемент не смонтирован
2	Появление менеджера от AirOn на стройке с 16/02	Тюдор	100	0	Появится 6/03, пока нет надобности
3	Монтаж чешуи осн кровли	Анар-Кровля	100	100	
4	Монтаж чешуи кровли маленькой	Анар-Кровля	75	100	
5	Выдать ТЗ по отверстиям в маленькой кровле для вент. оборудованию.	Оля	100	100	Местоположение согласовано с А.Ульчиканов
6	Согласовать график работ по механической части	Олег	100	100	
7	Монтаж пирога теплой кровли галереи	Саша 2	100	150	из 200%
8	Монтаж МК лестницы	Саша 2	100	100	
9	Открытие проема в стене	Саша	100	100	
10	МК фасада столовой	Саша 2	20	100	
11	Монтаж утеплителя на стены мансарды	Саша 2	20	20	
12	Устройство деформационного шва	Саша	100	100	
13	Кладка газоблока на мансарде (зачеканка)	Саша	70	70	
14	Проект по вводным кабелем	Дима/ Оля	100	50	
15	Дать смету канализация, вода, отопления, по отправляемым чертежам	Филипп	100	30	
16	Заказ резервуаров для воды	Дмитрий/ Олег	50	50	Ждем оплаты, после оплаты 2 недели
17	Проект канала сетей от котельной	Оля	50	50	
18	Разработать график работ по механической части и согласовать с генподрядчиком	Олег	100	50	
19	Монтаж пирога холодной кровли галереи	Саша 2		50	
20	Демонтаж кирпичной перегородки в хамаме	Саша		100	
21	Демонтаж кабанчика	Саша	100	100	